

4000 Hallinto tekninen

Sitovat tavoitteet

Toiminta-ajatus

Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Teknisen lautakunnan laaja investointiohjelma sitoo toimialueen osaamista ja vaatii aktiivista osallistumista. Tämän vaikutukset päivittäisten perustehtävien hoitoon ovat merkittäviä.

Hallinnon toimialueelle on varattu normaalin hallinnon toiminnan lisäksi seuraavat kohdennetut määrärahat:

-20.000 euroa tilahallintajärjestelmän kehittämiseen ja hankinnan valmisteluun.

-20.000 euroa maanmittaustoimitusten lohkomiskuluja varten

-80.000 euroa maanmittaustoimituksissa määriteltyjä korvauskuluja varten

-100.000 euroa Vt 8.n Luvian pohjoisen liittymän aluevaraussuunnittelun jatkamiseen sekä tarvittaviin selvityksiin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.6.	Tila
Mahdollistamme kilpailukykyisen ja yritysmuotoisen toimintaympäristön	Kilpailutuskalenterin laatiminen teknisen keskuksen investoinneista	Vuosineljänneksittäin jaoteltu kilpailutuskalenteri luotu	Kilpailutuskalenteri valmis ja tallennettu kunnan nettisivuille sekä Porin kaupungin hankintapalveluiden sivuille maaliskuun alkuun mennessä	Kilpailutuskalenteri on laadittu ja se on julkaistu kunnan nettisivuilla.	Toteutunut 
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä kehitämme ja hyödynnämme viihtyisää ympäristöämme	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Vuokrattujen omakotitalotonttien lukumäärä	Lukumäärä kasvaa vuoteen 2023 verrattuna	Alkuvuoden aikana vuokrattu 1 omakotitalotontti	Toteutunut osittain 

Talous

	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Toteuma %
4000 Hallinto tekninen						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	471	- 471	0,0
TOIMINTAKULUT	- 709 226	0	- 709 226	- 262 926	- 446 300	37,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 709 226	0	- 709 226	- 262 454	- 446 772	37,0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 709 226	0	- 709 226	- 262 454	- 446 772	37,0

4010 Vesihuoltopalvelut

Sitovat tavoitteet

Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon sekä kaukolämpöverkoston menot ja tulot.

Tilivelvollisena vesihuoltopalveluiden tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**. Vesilaitoksen osalta tilivelvollinen viranhaltija on **vesilaitoksen käyttöpäällikkö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Uuden, useampaa vuotta koskevan taksaohjelman käyttöönotto vuonna 2024, joka on käsitelty vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ohjelma sisältää taksojen korottamisen 5 %:lla 1.6.2024 alkaen.

Vedenhankinnan yleissuunnitelman mukaisesti Irjanne 1 ja Irjanne 2 vedenottamoiden laitossuunnittelun valmistuminen, ja Irjanne 2 saneerauksen aloittaminen.

Vesijohto- ja jätevesiverkostojen korjausvelan pienentämiseen liittyvien suunnittelujen toteuttaminen vuonna 2024, joiden perusteella verkostojen saneerauksia voidaan toteuttaa vuosina 2025-2026.

Etäluettavien vesimittareiden järjestelmien selvittäminen ja valinta vuoden 2024 aikana. Aloitetaan etäluettavien vesimittareiden asentaminen Eurajoella vuonna 2025.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 70.000 euron määräraha Eurajoen vanhan jätevesipuhdistamon purkamiseksi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi toimitusvarmuus ja jäteveden vuotovesien vähentäminen.	Jätevesien vuotovesiprosentin pienentäminen.	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 48 %.	Jätevesien vuotovesiprosentti tiedetään vuoden 2024 lopulla.	Ei tietoa ☐
Tarjoamme sujuvan arjen ja kannustamme aktiiviseen elämään	Vesihuollon parempi puhtaan veden toimitusvarmuus ja hukkavesiprosentin pienentäminen.	Laskuttamattoman puhtaan veden osuus.	Puhtaan veden hukkavesiprosentti enintään 13 %.	Puhtaan veden hukkavesiprosentti tiedetään vuoden 2024 lopulla.	Ei tietoa ☐
Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti	Vesihuoltolaitoksen vuotuisen tappion pienentäminen.	Taksauudistuksen toteutuminen.	Uuden, vuosia 2024-2026 koskevan taksaohjelman toteutuminen, kuten vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä on sovittu.	Taksaohjelma vuosille 2024 - 2026 on hyväksytty.	Toteutunut ☒
Edistämme kunnan elinvoimaisuutta ja jatkuvaa kehittymistä	Vesihuollon toimitusvarmuuden turvaaminen.	Vedenhankinnan yleissuunnitelman toteuttaminen.	Yleissuunnitelman toteuttaminen vuoden 2024 osalta (Irjanne 1 ja Irjanne 2).	Irjanne 2 suunnittelu on käynnissä. Irjanne 1 suunnittelutietoja on alettu keräämään.	Toteutunut osittain ☐

Talous

	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Toteuma %
4010 Vesihuoltopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	0	1 792 850	898 632	894 218	50,1
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	0	-2 543 154	-1 021 516	-1 521 638	40,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 750 304	0	- 750 304	- 122 884	- 627 419	16,4
Suunn. mukaiset poistot	- 897 800	0	- 897 800	- 549 944	- 347 856	61,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 648 104	0	-1 648 104	- 672 094	- 976 010	40,8

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

Sitovat tavoitteet

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Osoiterekisterin ajantasaistamisen jatkaminen on huomioitu palkkoihin osoitetussa määrärahassa. Sitovissa tavoitteissakin huomioitua sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.6.	Tila
Huomioimme ympäristön kunnan toiminnassa, sopimuksissa ja valinnoissa	Vieraslajien kartoitus ja torjunta mobiilipelillä on käynnistynyt.	Havaittujen esiintymien määrä.	Vieraslajiesiintymiä on mobiilipelillä havaittu 20 esiintymää ja torjuttu 5 esiintymää 31.8. mennessä.	Vieraslajiesiintymiä on havaittu ja torjuttu moninkertainen määrä tavoitteeseen verrattuna.	Toteutunut 
Kehitämme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja	Yksityistieavustusten sähköisen haku- ja käsittelyjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on/ei ole käytössä.	Vuoden 2024 yksityisteiden avustukset on haettu ja käsitelty sähköisessä järjestelmässä.	Yksityistieavustukset on haettu ja käsitelty sähköisessä järjestelmässä.	Toteutunut 

Talous

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	112 000	0	112 000	76 178	35 822	68,0
TOIMINTAKULUT	-1 539 899	0	-1 539 899	- 726 923	- 812 975	47,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 427 899	0	-1 427 899	- 650 745	- 777 154	45,6
Suunn. mukaiset poistot	-1 696 000	0	-1 696 000	- 926 588	- 769 412	54,6
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	0	-3 123 899	-1 577 320	-1 546 579	50,5

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Sitovat tavoitteet

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistönhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistönhuollon tehtäväalueesta **vastaa kunnanrakennusmestari**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrakorotus huomioitu vuokrasopimuksen mukaisesti.

Käyttötalouteen varattu Kehätie 63 sijaitsevan asuinrakennuksen ja samassa osoitteessa sijaitsevien muiden rakennusten purkaminen, kustannusarvio n. 35 000 €

Eurajoen vanhan jätevedenpuhdistamon haitta-aine ja maaperätutkimukset sekä purkusuunnittelu 10 000 €.

Rakennusten kunnossapitoon varattu vuosittainen 150 000 € määräraha.

Päiväkoti Majakan aidan uusimiseen varattu 45 000 €.

Vuojoen kartanon siirryttyä kunnan ylläpidettäväksi huomioitava vuokratulojen poistuma (-442 000 €) sekä huomattava kustannuksen nousu kiinteistönhoidon budjettiin. Kustannuslisäys n. 200 000 €

Kiinteistökartoituksen tekeminen koskien kunnan kiinteistöjen pintavesien johtamista. Kartoituksen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pintavesien johtamiseksi pois rakenteista.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.6.	Tila
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys talousarviokäsittelyyn mennessä.	Päivitys käytettävissä talousarvion laadinnassa.	Kiinteistöjen salkutuksen päivitys valmis.	Kiinteistöjen salkutuksen päivittäminen loppusuoralla.	Toteutunut osittain 
Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta	Kiinteistönhoidon henkilökunnalle järjestetään alakohtaista koulutusta.	Jokainen kiinteistönhoidon työntekijä osallistuu vähintään kahteen järjestettyyn alakohtaiseen koulutukseen.	Kaikki ovat koulutuksiin osallistuneet.	Koulutuksiin ei ole ehditty, koska poikkeuksellisen paljon on ollut poissaoloja. Resurssit on käytetty normi työhön.	Ei toteutunut 

Talous

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	0	3 163 039	1 869 089	1 293 950	59,1
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	0	-3 119 240	-1 586 920	-1 532 319	50,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43 799	0	43 799	282 169	- 238 370	644,2
Suunn. mukaiset poistot	- 110 200	0	- 110 200	-92 929	-17 271	84,3

TILIKAUDEN TULOS	-66 401	0	-66 401	189 284	- 255 685	- 285,1
------------------	---------	---	---------	---------	-----------	---------

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Sitovat tavoitteet

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnon säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa lähiruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana ruokapalveluista vastaa **ruokapalveluesihenkilö** ja toimitilapalveluista **puhtauspalveluesihenkilö**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2026

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa muutoksien varalle suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa hyvinvointi huomioiden.

Monitoimihallin puhtauspalvelut esitetään hankittavaksi ostopalveluna elokuun alusta lukien.

Erityisen huomion kiinnittäminen puhtauspalvelujen hankinnan valvontaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Kunnan strateginen tavoite	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.6.	Tila
Tuemme ja kannustamme ekologisesti kestävänn toiminnan kehittymistä	Kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja suunnitella uusia toimintamalleja ruokahävikin ehkäisemiseksi	Lukukausittain pidettävä hävikkiviikko	Yksi hävikkiviikko/lukukausi	Kevätkauden hävikkiviikko pidetty onnistuneesti. Viikon aikana on myös jaettu tietoutta hävikistä ja sen vähentämisestä	Toteutunut osittain 
Toteutamme UNICEFin lapsiystävällisen kunnan toimintamallia	Lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ruokapalveluiden toimintaa suunniteltaessa	Lukuvuoden/toimintakauden aikana yhteinen palaveri	Yksi poikkihallinnollinen yhteispalaveri lukuvuoden/toimintakauden aikana, johon kutsutaan myös oppilaiden edustajat	Yhteispalaverin pitäminen on aloitettu	Toteutunut osittain 
Toteutamme toimivat palvelut ja pidämme kunnossa rakennetun ympäristön	Aktivoidaan asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa	Arvioinnit suoritetaan kouluilla ja varhaiskasvatuksessa 2 kertaa vuodessa ja muissa kohteissa kerran vuodessa	Tavoitteena puhtaustaso 4 (5-portainen arviointi)	Arviointikyselyt on tehty kouluihin sekä päiväkoteihin ja tulokset ovat olleet tavoitteen mukaisia (keskiarvo 4 = hyvä). Loppuvuoden aikana kysely tehdään myös muissa kiinteistöissä.	Toteutunut osittain 

Talous

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	TA 2024	TA-muutos	TA 2024 +muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	21 576	-11 576	215,8
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	0	-3 378 621	-1 546 785	-1 831 836	45,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 368 621	0	-3 368 621	-1 525 209	-1 843 412	45,3
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	0	-3 368 621	-1 525 209	-1 843 412	45,3

Tekninen lautakunta
Investoinnit

Investointinumero	Investointikohde	Kuvaus	Toteuma 30.6.	Tila
90202	Yhteiskoulu	Vuosi 2025: - Vuonna 1979 rakennetun osan peruskorjauksen tai korvaavan uudisosan hankesuunnitelman laadinta ja suunnittelu Vuosi 2026: - Toteutuksen aloittaminen. Kustannusarvio karkea arvio ja täsmentyy hankesuunnittelussa TS Myöh: -Toteutuksen loppuunsaattaminen	v. 2025	Ei tietoa ☐
90214	Palvelukeskus Jokisimpukka	Vuosi 2024:- -Huonetilojen nykyaikaistaminen huonetila kerrallaan	Tämän vuoden osuus on loppusuoralla.	Toteutunut osittain ☒
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2024: - Suunnittelu TS 2025-TS myöh: - Vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden saneeraus, summat alustavia	Odottaa päätöstä suunnittelun käynnistämisestä.	Ei toteutunut ☐
90225	Kaharin nuorisotalon korjaus	TA 2024 - TS 2026: -Peruskorjaus, kustannusarvio täsmentyy suunnittelun yhteydessä ja tarvittavien väistötilojen kustannukset varataan käyttötalousosaan. Peruskorjaukseen haetaan avustusmäärärahaa, jos mahdollista.	Kustannusarvio on suurempi kuin olemassa oleva määräraha. Odottaa päätöstä kilpailuttamisen aloittamisesta.	Ei toteutunut ☐
90234	Monitoimihalli	TA 2024 - Rakentamisen	Halli valmistunut määräajassa.	Toteutunut

		loppuunsaattaminen - Kustannusarviossa varauduttu 400.000 euron irtaimistokustannuksiin - Hankkeen kustannusarviossa varattu 55.000 monitoimihallin taidehankintaa varten.		
90242	Luvian paloasema	Vuosi 2025: - Rakentamissuunnittelu - Investoinnin toteuttaminen edellyttää HVA:n luvan TS Myöh -Uudisrakennus (Nykyisten kiinteistöjen purkukustannus käyttötalousarvioon)	Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.6.2024 päättänyt siirtää paloaseman suunnitteluun vuodelle 2025 varatun määrärahan vuodelle 2024. Suunnittelutarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu on aloitettu.	Toteutunut osittain 
90409	Vuojoen silta	Vuosi 2024: -Töiden loppuunsaattaminen päällystystöiden osalta	Työt loppuun saatettu.	Toteutunut 
90425	Vanha Porintie klv	Vuosi 2024: - Tiesuunnitelman jatkaminen Vuosi 2026: - Rakennussuunnitelma TS Myöh: - Rakentaminen, kustannusarvio tarkentuu suunnitelman valmistuttua.	Toteuttamissopimuksen laadinta käynnissä	Toteutunut osittain 
92202	Terveysasemien korjaus	Vuosi 2025: - Luvian ja Eurajoen terveysasemien korjaussuunnittelun käynnistäminen ja neuvottelun jatkaminen hyvinvointialueen kanssa - Investoinnin	v 2025- TS Myöh.	Ei tietoa 

		toteuttaminen edellyttää HVA.n luvan TS myöh: - Peruskorjaus, karkea alustava arvio 1 000 000€		
93215	Kameravalvonnan laajentaminen	Vuosi 2024-: - Valvonnan laajentaminen Yhtenäiskoulu, kunnanvirasto, yhteiskoulu, muut yleiset alueet sekä vesihuolto	Kameravalvontaa on laajennettu alustavasti vesihuollon puolelle. Kiinteistöille loppuvuoden aikana.	Toteutunut osittain ☒
93220	Kunnanviraston hissin korjaus	Vuosi 2024: - Kunnanviraston hissin uusimistyön loppuunsaattaminen	Hissi urakoitsija kilpailutettu ja valittu.	Toteutunut osittain ☒
93224	Päiväkoti Kuunarin piha	Vuosi 2025: - Pihasuunnitelman laatiminen. Lapset osallistetaan suunnitteluun Vuosi 2026: - Toteutus	v. 2025	Ei tietoa ☐
93225	Päiväkoti Majakan piha	Vuosi 2025: - Pihasuunnitelman laatiminen. Lapset osallistetaan suunnitteluun Vuosi 2026: - Toteutus	v. 2025	Ei tietoa ☐
93226	Merihelmen liittäminen paineviemäriin	Vuosi 2024: -Merihelmen liittäminen paineviemäriin	Liitetään kun päälinja saadaan tiiviiksi.	Ei toteutunut ☒
93228	Rikantilan koulun poistumistieporras	Vuosi 2024: - Viranomaistarkastuksissa edellytetyn toisen kerroksen poistumistieportaan rakentaminen	Poistumistieporras asennettu koulun loman aikana.	Toteutunut ☒

93229	Yhteiskoulun vanhan kuntosalin muutostyöt	Vuosi 2024: -vanhan kuntosalin muuttaminen musiikkiluokaksi	Suunnitelmat valmiit	Toteutunut osittain 
93401	Teiden perusparannus ja asfaltointi	Vuosi 2024: - Asfaltoinnit Ketunpesäntie välillä Tohkantie-Juvajoen silta, Lapioentie Mäntykankaantiestä noin 350 m luoteeseen, Sahan kiertotie kaakkoinen kaari noin 230 m matkalta, Pyynäistentie, Viljapolku, Rinnetie, Karvarantie, Kaivettulantie. Tiet ovat toteuttamisjärjestyksessä, mutta eivät välttämättä kaikki vuonna 2024 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan. - Rummun uusiminen Sahan kiertotielle ja Viljapolun maakivien poistaminen. Vuosi 2025-TS Myöh: - Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset asfaltoinnit ja tarvittavat korjaustoimenpiteet	Päällystysurakoitsija valittu.	Ei toteutunut 
93402	Teiden valaistukset	Vuosi 2024: - Valaistuksen saneeraus Kolinummentie, Räyriskäntie, Hiilimäentie, Santalantie, Eekintie, Mäntytie, Honkatie, Petäjätie, Rinnetie - Kuntoradan valot välillä Eurajoen liikuntakeskus-Veikkojen maja 70 000 € Vuosi 2026-TS Myöh:	Urakat kilpailutettu.	Ei toteutunut 

		- Valaistuksen saneeraus - Sisältää Kangastien valaistuksen saneerauksen loppuunsaattamisen		
93403	Ketunpesän alueen kunnallistekniikka	TS Myöh: - Ketunpesän alueen kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen ja KLV Kirkkotieltä Ketunpesätielle suunnittelu olemassa olevaan KLV:ään liittyen - Alueen varsinainen suunnittelu ja toteuttaminen vaiheittain. Alueen kunnallistekniikan alustava kokonaiskustannusarvio 6 500 000	TS Myöh	Ei tietoa ☐
93405	Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe	Vuosi 2025: - Vältintien ja Kivikummuntien rakentaminen 350 000 € TS Myöh: -Ruutinmäen ja Syrjälänmäen rakentaminen 320 000 € - Tonttien lukumäärät:Ruutinmäki 7 kpl, Syrjälänmäki 9 kpl, Vältintie 9 kpl ja Kivikummuntie 7 kpl. Yhteensä 32 tonttia.	v. 2025- TS Myöh	Ei tietoa ☐
93406	Köykän teollisuusalueen laajentaminen	TS Myöh: - Infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja. Edellyttää maan hankintaa.	TS Myöh	Ei tietoa ☐
93407	Hannintien saneeraus	TS 2024: -Rakentaminen sisältynyt aiempaan invesuunnitelmaan, tarkennettu kustannusarviota. Tierakenteen	Rakennussuunnitelmat päivitetty.	Ei toteutunut ☒

		yhteydessä uusitaan myös vesihuolto sekä tievalaistus - Tierakenteen osuus on 900 000 € ja vesihuollon 650 000 € TS 2025: - Rakentamisen loppuunsaattaminen		
93408	Ajankuluntien saneeraus	Vuosi 2025: -Suunnittelu 100 000 €. TS 2026: -Rakentaminen, alustava arvio, tarkentuu suunnittelun edetessä. - Tierakenteen arvioitu osuus on 1 250 000 € ja vesihuollon 750 000 €	v. 2025- TS Myöh	Ei tietoa ☐
93410	Lotilan pellon kunnallistekniikka	Vuosi 2024-: - Varautuminen alueen kunnallistekniikan rakentamiseen alueen laajentuessa	2- vaiheen urakka valmis ja vastaanotettu	Toteutunut ☒
93411	Eurajoen urheilukentän peruskorjaus	Vuosi 2024: - Urheilukentän saneeraus pl. nurmialue - Hankkeen rakentaminen vuonna 2024. - Investointihankkeeseen haetaan avustusta. Avustusmääräksi arvioitu n. 25 % hankkeen kustannuksista	Urakan työt etenevät aikataulussa	Toteutunut osittain ☐
93416	Rannanvainion kaava-alue	Vuosi 2026: - Rannanvainion kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu TS Myöh: - Rakentaminen,	v. 2026- TS Myöh	Ei tietoa ☐

		alustava arvio		
93422	Eurajoen henkilöjunaliikennepysäkki	Vuosi 2024-2025 - Ratasuunnitelma Vuosi 2026 - Varaus laiturin ja parkkialueen rakentamiseen. Kustannusarviota täsmennetty	Selvitystyö käynnissä	Toteutunut osittain ☒
93427	Kauppätien liikenneympäristön parantaminen	Vuosi 2024-2025 - Alueen kevyenliikenteen järjestelyjen rakentaminen ja Kauppätien alueen katu ympäristön parantaminen. Suunnittelu ja toteutus. Kustannusarvio karkea arvio ja täsmennetty suunnittelun yhteydessä	Katusuunnitelmien tekeminen käynnissä.	Toteutunut osittain ☒
93428	Vanhan valtatie ja Tohkantien välisen alueen suunnittelu ja toteutus	Vuosi 2026-TS Myöh: - Rakennussuunnittelu kuntakeskusmaiseman kehittämissuunnitelman yleissuunnitelman mukaan sekä rakentaminen. Kustannusarvio alustava	v. 2026- TS Myöh	Ei tietoa ☐
93429	Takilan teollisuusalueen laajennus	Vuosi 2024: - Suunnittelu ja pohjatutkimukset Vuosi 2025-26: - Rakentaminen, kustannukset karkea arvio	Pohjatutkimukset valmiit, suunnittelutyön käynnistyminen odottaa kaavoitusta	Toteutunut osittain ☒
93430	Lapintien KLV	Vuosi 2025: - KLV:n rakentaminen välillä Korpelantie-Tohkantien sekä Kuusimäkeläntie-Vuojoen seisake, yht n. 1,3 km - Tiesuunnitelma ja pohjatutkimukset	v. 2025 - 2026	Ei tietoa ☐

		Vuosi 2026: - Rakentaminen		
93432	Eurajoen koirapuisto	Vuosi 2024: -Hankkeen rakentaminen vuonna 2024 ehdolla, että hankkeeseen saadaan avustusmäärärahaa.	Suunnitelma hyväksytty.	Ei toteutunut ☐
95001	Vedenottamoiden korjaustyöt	Vuosi 2024-: - Vedenottamoiden pienkorjaustyöt. Kemikaaliturvallisuuden parantaminen, varavoimajärjestelyt, rakennusten sekä koneikkojen pienkorjaukset jne -Kämpän vedenottamon yhteyteen rakennettava paineenkorottamo	Raakavesikaivojen kansirakenteita on korjattu. Laitehankintoja Kuivalahdelle, ja Korvenkylässä pumpun uusiminen.	Toteutunut osittain ☐
95005	Mullilan pohjavedenottamo	Vuosi 2024-2025: - Suunnittelu sekä kaivon ja tarvittavien syöttövesijohtojen rakentaminen	Ei ole vielä aloitettu.	Ei toteutunut ☐
95007	Viemäriverkostosaneeraus	Vuosi 2024-: - Viemäriverkoston ja pumppaamoiden saneerausta - Kohteita mm. Pyynäistentie-Luuvakuja - Riskilän pumppaamon saneeraus - Eurajoen keskustan pumppaamon sähkökeskuksen saneeraus - Rakentamissuunnitelmien laadintaa tuleville vuosille.	Riskilän jvp korjattu, samalla pumppaamolta lähtevää linjaa. Keskustan sähkökeskus on uusittu. Vuotavia viemärikaivoja uusittu sekä Eurajoella että Luvialla.	Toteutunut osittain ☐
95010	Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt	Vuosi 2024-: - Vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä	Runkojohtojen venttiileitä uusittu. Akuutteja vuotoja (vesijohto ja mittarit) korjattu.	Toteutunut osittain ☐

		ä - Runkoventtiiliryhmien tarkistukset ja korjaukset - Unkintien vesijohdon saneeraus		
95014	Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus	Vuosi 2024: - Automaatiojärjestelmän uusiminen vaiheittain	Tarjous Luvian järjestelmän liittämiseksi Liningiin. Pumppaamoiden automaatiojärjestelmiä on uusittu.	Toteutunut osittain 
95015	Rauman varavesiyhteyden paineenkorotus	Vuosi 2024: - Töiden loppuunsaattaminen ja koeajot	Urakka on kilpailutettu uudelleen.	Toteutunut osittain 
95016	Irjanne 2-vedenottamo	Vuosi 2024-2025: - Vedenottamon saneeraus ja prosessin muuttaminen 2-vaiheiseksi. varaudutaan Metsäkulman pohjavesialueen mahdolliseen käyttöönottoon	Laitoksen saneerauksen suunnittelu on käynnissä. Metsäkulman pohjaveden selvittely on kesken pumppausmäärien osalta.	Toteutunut osittain 
95017	Irjanne 1-vedenottamo	- Saneerauksen suunnittelun loppuunsaattaminen sekä rakentaminen. Hankkeessa varaudutaan Mullilan alueelta otettavien vesien käsittelyyn. - Irjanne 1-ottamon saneeraus käynnistetään vasta, kun Irjanne 2 on koekäytetty ja toimii vakaasti	Laitoksen saneeraukseen liittyvien tietojen kerääminen on aloitettu.	Toteutunut osittain 
95018	Luvia-Eurajoki yhdysvesijohto	Vuosi 2025-TS Myöh: - Suunnittelu ja rakentaminen.	v. 2025 - 2026	Ei toteutunut 
95023	Vesitornin saneeraus	Vuosi 2024: - Suunnittelu Vuosi 2025-26: -Vesikattorakenteiden ja	Suunnittelutietoja on kerätty.	Toteutunut osittain 

		säiliötilan saneeraus, karkea kustannusarvio		
95024	Juvanjoen alituksen vesijohdon uusiminen	Vuosi 2024: - Toteutus	Lupahakemus lähetetty ELY:lle, ja Juvajoen pohjatutkimukset on tehty.	Toteutunut osittain 