Laitakarin viemärin viimeistely ja käyttöönotto

Teknltk 10.12.2025 § 174
241/02.08.00/2022

Tekninen lautakunta on ratkaissut kokouksessaan 12.11.2025 vastuusuhteet Laitakarin viettoviemäriasiassa urakoitsijan kanssa ja nyt kunta voi edetä viemärin käyttööottoon tähtäävissä toimissa. Tekninen keskus on teettänyt suunnittelijalla arvion vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoja on kolme:

-Paineviemärin 63PE toteutus kaivamalla rakennetun vesihuoltolinjan viereen koko viettoviemäriosuudelle (kaivoväli 4–17, 650 m), kustannus n. 40 000 €.
-Paineviemärin toteuttaminen pelkästään kaivovälille 4–11 (330 m) ja viettoviemärisouuden 11-17 käyttöönotto sellaisenaan, kustannus noin noin 22 000 €.
-Viettoviemärin käyttöönotto koko linjan 4-11 osalta, kustannukset pienet.

Kahden ensimmäisen vaihtoehdon osalta kustannuksia kasvattaa hieman nykyisten viettoviemärikaivojen purkaminen, linjan tulppaaminen sekä talohaaravarausten tekeminen. Vaihtoehdot lisäävät osaltaan myös linjaan liittyvien kiinteistöjen kustannuksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Tätä taustaa vasten olisi perusteltua, että kunta rakentaisi tässä samassa yhteydessä kustannuksellaan taloliitoskohdat putkineen kiinteistöjen rajoille ja jättäisi liitoskohtiin riittävän putkikiepin liittyjille valmiiksi niiden kiinteistöjen osalta, joiden liitosmuoto vaihtuu viettoviemäristä paineviemäriin tämän muutostyön vuoksi.

Kahdessa viimeisessä vaihtoehdossa kustannuksissa tulee huomioida se, että linjasta muodostuu jonkin verran vuotovettä ja sen määrää ei pystytä tulevaisuudessa täysin ennustamaan.

Suunnittelijan esitys on vaihtoehto 2, jossa paineviemärilinjaa rakennetaan vuotavan viettoviemäriosuuden kohdalle ja loppuosa otettaisiin käyttöön sellaisenaan.

Varsinainen suunnittelijan raportti esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Laitakarin viettoviemärin töissä edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti, jossa kunta rakentaa paineviemärin kaivoväleille 4-11 ja kaivovälin 11-17 viettoviemäri otetaan käyttöön sellaisenaan. Välin 4-11 olemassa olevat kaivot poistetaan ja linja tulpataan. Lisäksi väliin 4-11 liittyväksi suunnitelluille kiinteistöille rakennetaan jo tässä yhteydessä talohaarat kiinteistöjen rajoille kiinteistön omistajan kanssa sovittavaan paikkaan.

Töiden kustannukset katetaan teknisen lautakunnan käyttötaloudesta vesihuoltolaitoksen kustannuspaikoilta.

Päätös

Tekninen lautakunta piti kokoustauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:41-18:46.

Keskustelun kuluessa Jarmo Sallila ehdotti, että rakennettua viettoviemäriä ei hyödynnetä lainkaan. Katja Mäkelä kannatti Sallilan ehdotusta.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että Laitakarin viettoviemärin töissä edetään vaihtoehdon numero 1 mukaisesti, jossa kunta rakentaa paineviemärin 63PE kaivamalla rakennetun vesihuoltolinjan viereen koko viemäriosuudelle (kaivoväli 4-17, 650 m). Välin 4-11 ja 11-17 olemassa olevat kaivot poistetaan ja linja tulpataan. Lisäksi välin 4-11 liittyväksi suunnitelluille kiinteistöille rakennetaan jo tässä yhteydessä talohaarat kiinteistöjen rajoille kiinteistönomistajan kanssa sovittavaan paikkaan.

Töiden kustannukset katetaan teknisen lautakunnan käyttötaloudesta vesihuoltolaitoksen kustannuspaikoilta.

Otteen oikeaksi todistaa

15.12.2025

Jussi Elonen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 174

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa *(asianosainen)*, sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Eurajoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Eurajoen kunnan tekninen lautakunta.

Yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi
Puhelinnumero: 02 86 941

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Eurajoen kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eurajoki.fi
Puhelinnumero: 02 86 941

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty